

**ACTIONS SECURUS 2
TOTAL**

% réalisation
en décembre 2020

% réalisation
fin projet

98%

110%

5.638.844,00 5.504.842,86 134.001,14 700.587,68 -566.586,54

Acción / Action	Realización / Réalisation	Actividad / Activité	Nº activ.	Proyecto / Projet	Cumul Déc.'2020	Disponible Déc.'2020	Previsible 2021	Disponible Fin projet
• Acción 0: Preparación del proyecto				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
• Acción 1: Coordinación y gestión del proyecto. Seguimiento y evaluación		Costes de personal	1.1	427.599,07	335.223,30	92.375,77	83.543,57	8.832,21
		Costes de administración	1.2	33.644,93	26.716,75	6.928,18	6.265,77	662,42
• Acción 2: Actividades de comunicación y difusión del proyecto		Actividad 2.1: Difusión vía web	2.1	2.000,00	327,75		0,00	
		Actividad 2.2: Difusión por notas de prensa	2.2	1.000,00	0,00		0,00	
		Actividad 2.3: Impresión y difusión de trípticos	2.3	4.000,00	3.044,46	16.627,80	6.000,00	7.313,90
		Actividad 2.4: Visitas de grupos escolares y profesionales	2.4	12.000,00	0,00		3.313,90	
		Actividad 2.5: Uso de redes sociales	2.5	1.000,00	0,00		0,00	
• Acción 3: Protección y previsión de riesgos naturales	☑ Realización principal 3.1: Estudios previos sobre riesgos naturales	Actividad 3.1.1: Diagnóstico y estado del conocimiento: Generación de una cartografía conjunta. Inventario y estado de las obras. Estudio jurídico en ambas vertientes.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.1.2: Estudio de alternativas de protección frente a RNs. Redacción de Proyectos específicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.1.3: Afección al medio natural de las medidas de gestión de riesgos. Estudios fauna y flora. Estudio sobre el ciclo del agua. Estudios bosques protectores.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	☑ Realización principal 3.2: Protección y prevención del riesgo de avalanchas.	Actividad 3.2.1: Previsión meteorológica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.2.2: Prevención de riesgo de avalanchas y puesta en marcha de instalaciones de recogida de datos para dicho fin (NIVEXC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.2.3: Instalación de dispositivos de desencadenamiento artificial de avalanchas (GAZEX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.2.4: Adecuación de vertientes avalanchosas en lado francés y español	3.1	1.000.900,00	990.849,19	10.050,81	132.642,25	-122.591,44
		Actividad 3.2.5: Obras antiventisqueros en vertiente francesa y española		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 3.2.6: Material y formación específica de personal en lucha contra riesgos de avalanchas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	☑ Realización principal 3.3: Protección y prevención de riesgos derivados del deslizamiento y corrimiento de tierras	Actividad 3.3.1: Aseguramiento del puente de Ayguessau (Sant-Lary) contra el deslizamiento de tierras	3.2	2.745.000,00	3.980.000,00	-1.235.000,00	230.000,00	-1.465.000,00
		Actividad 3.3.2: Estudio del deslizamiento del Pico Mont, situado por encima del puente de Ayguesseau	3.3	136.000,00	1.293,66	134.706,34	122.400,00	12.306,34
		Actividad 3.3.3: Prevención del deslizamiento de tierras hacia la carretera RD-173, reforzando los muros de contención, en ladera arriba y ladera abajo	3.4	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		Actividad 3.3.4: Prevención del deslizamiento de tierras hacia la carretera A-136 y la carretera RD-934	3.5	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
		Actividad 3.3.5: Adecuación de la malla de contención de caída de piedras en A-138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 3.3.6: Inspección de fisuras del túnel con láser y termografía			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad 3.3.7: Estudio para el aseguramiento del puente de Lette			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ACTIONS SECURUS 2
TOTAL**

98%

110%

5.638.844,00 5.504.842,86 134.001,14 700.587,68 -566.586,54

Acción / Action	Realización / Réalisation	Actividad / Activité	Nº activ.	Proyecto / Projet	Cumul Déc.'2020	Disponible Déc.'2020	Previsible 2021	Disponible Fin projet
	☑ Realización principal 3.4: Protección de riesgos por tormenta eléctrica	Actividad 3.4.1: Protección de las instalaciones eléctricas y de seguridad del túnel contra sobretensiones derivadas de tormentas eléctricas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Acción 4: Gestión y reacción frente a riesgos naturales	☑ Realización principal 4.1: Desarrollo y actualización de Planes de Actuación	Actividad 4.1.1: Actualización del Dossier de Seguridad y Plan de Intervención y Seguridad del túnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 4.1.2: Desarrollo y actualización del Plan de Seguridad Binacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	☑ Realización principal 4.2: Establecimiento de un equipo de primera intervención	Actividad 4.2.1: Dispositivo de Primera intervención y equipamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 4.2.2: Puesto médico en boca norte del túnel	4.1	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
	☑ Realización principal 4.3: Coordinación y apoyo a la vialidad invernal.	Actividad 4.3.1: Integración de equipos de vialidad invernal y maquinaria complementaria	4.2	217.800,00	146.387,76	71.412,24	116.422,20	-45.009,96
		Actividad 4.3.2: Elementos de información interna y externa del estado de la carretera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 4.3.3: Carreteras inteligentes. GIS. Estaciones nivometeorológicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividad 4.3.4: Profesionalización y formación en gestión de carreteras en condiciones adversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				5.638.844	5.504.843	134.001	700.588	-566.587

2%

-10%